



Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Фактическое наличие		По данным бухгалтерского учета	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<p>Производственный комплекс – мобильный модуль ЖБИ 130, расположенный на земельном участке с кадастровым номером: 52:24:0040001:4139, по адресу: Нижегородская область, Богородский р-н, поселок Новинки, в состав которого входят:</p> <p>1. Котельная. Здание котельной на металлическом каркасе стоит на фундаментной плите, ограждающие конструкции – стеновые и кровельные сэндвич-панели. Оборудование котельной: четыре котла ZOTA PELLETT 100 номинальной теплопроизводительностью 100 кВт каждый. Смонтирован бункер для увеличения объема засыпки пеллет. Котлы обвязаны с системой отопления здания и системой подогрева стенов. Смонтировано электропитание котлов и освещение.</p> <p>2. Кран мостовой грузоподъемностью 10 тонн в количестве 3 шт. Краны оснащены тельферами, установлены на подкрановые пути «Мобильного модуля ЖБИ-130». На всех кранах смонтировано дистанционное управление.</p> <p>3. Производственный корпус. Размер здания: длина 105 м, ширина 32 м., высота 10,5 м. Здание смонтировано на металлическом каркасе. Основание - свайный фундамент под колоннами.</p>	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	110 023 259,05

	<p>Ограждающие конструкции – стеновые и кровельные сэндвич-панели. Свет прозрачные конструкции – однокамерные стеклопакеты в пластиковом профиле. Полы – монолитные, бетонные. В производственном корпусе смонтированы системы электроснабжения, освещения, отопления. Здание оснащено автоматическими воротами фирмы «Дорхан», в количестве 5 штук. В бытовых помещениях выполнен декоративный ремонт.</p> <p>4. Система отопления.</p> <p>Система отопления расположена в производственном корпусе. Трассы смонтированы из полипропиленовых труб. Количество четырехсекционных регистров, расположенных вдоль наружных стен здания – 18 шт. Дополнительно установлены воздушно-отопительные агрегаты фирмы «Греес» в количестве 7 штук.</p> <p>5. Подъемные стенды в количестве 13 шт.</p> <p>Габаритные размеры:  15,3*3,3 м – 3 шт.  13,3*3,1 м – 6 шт.  11,7*4,0 м – 4 шт.</p> <p>Стенды предназначены для формовки ж/б изделий различной конфигурации. Все стенды оснащены системой подогрева, вибрации, подъема.</p> <p>6. Технологическое оборудование.</p> <p>В комплект технологического оборудования входят:</p> <p>а) Выкатные телеги в количестве 4 шт. Оснащены электроприводами, пультом управления, светозвуковой сигнализацией, смонтированы на рельсовых путях;</p>												
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>б) Бадья для бетона объемом 2 м3 в количестве 3 шт.;</p> <p>в) Станок для гибки арматуры Г-40 в количестве 2 шт.;</p> <p>г) Станок для рубки арматуры Р-40 в количестве 1 шт.;</p> <p>д) Боксы магнитные для опалубочных бортов в количестве 471 шт.;</p> <p>е) Борта магнитные в количестве 52 шт.;</p> <p>ж) Борта опалубочные в количестве 268 шт.;</p> <p>з) Весы крановые грузоподъемностью 10 тонн в количестве 1 шт. (в нерабочем состоянии, незавершенный монтаж);</p> <p>и) Сварочные аппараты Redbo Super ARC-258s в количестве 1 шт.;</p> <p>к) Циркуляционная пила в количестве 1 шт.;</p> <p>л) Кассеты для хранения ж/б изделий в количестве 12 шт.;</p> <p>м) Кассеты для транспортировки ж/б изделий в количестве 15 шт.;</p> <p>н) Весы автомобильные колесные МВСК-УВ 80-КН (18х3) (не комплектные).</p> <p>7. Бетоносмесительный узел. 8. Электроснабжение. Электроснабжение мобильного модуля ЖБИ-130 выполнено кабелем АВББШв-4х150 от КТП установленной на территории предприятия. Резервное электроснабжение выполнено кабелем АВББШв-4х150 от КТП «Очистные сооружения». В помещении электрощитовой установлены: панель ЩО-70, ЩС-1, ЩС-2, РП-1. Вдоль стены здания выполнен наружный контур заземления из полосовой стали 40х5 и 11 вертикальных стальных</p>												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>заемлителей 18х3000. Внутри мобильного здания выполнен внутренний контур заземления из полосовой стали 40х5.</p> <p>Все электроснабжение технологического оборудования выполнено кабелем (тип, марка, сечение указано в исполнительной документации). Для электроснабжения кран-балок применен троллейный шинопровод.</p> <p>Освещение производственных площадей выполнено с применением светодиодных светильников (тип, марка указана в исполнительной документации). Управление осветительными приборами осуществляется от щитов ЩО-1, ЩО-2.</p> <p>Для подключения переносных электроприборов на колоннах установлены штепсельные разъемы.</p> <p>9. Прилегающая территория. Прилегающая территория ограждена забором из проволочных секций в количестве 214 м2. Дороги и разгрузочно-погрузочные площадки выполнены из дорожных плит и монолитных бетонных участков. Сформирована временная схема водоотведения по периметру производственного корпуса. Установлены въездные ворота.</p>												
									1		1	110 023 259,05	

Итого по ведомости:

- а) количество порядковых номеров 1 (один)  
прописью
  - б) общее количество единиц фактически 1 (один)  
прописью
  - в) на сумму фактически Сто десять миллионов двадцать три тысячи двести пятьдесят девять рублей 05 копеек.  
прописью
- \_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп.

Итого по описи:

а) количество порядковых номеров \_\_\_\_\_ 1 (один)  
прописью

б) общее количество единиц фактически \_\_\_\_\_ 1 (один)  
прописью

в) на сумму фактически \_\_\_\_\_ Сто десять миллионов двадцать три тысячи двести пятьдесят девять рублей 05 копеек.  
прописью

\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп.

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по инвентаризационной описи основных средств проверены.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_ Конкурсный управляющий \_\_\_\_\_ Юрлова О.В.  
должность подпись расшифровка подписи

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ должность \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ расшифровка подписи

\_\_\_\_\_ должность \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ расшифровка подписи

\_\_\_\_\_ должность \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ расшифровка подписи

Все основные средства, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с № \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ по № \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_, комиссией проверены в натуре в моем (нашем) присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем). Основные средства, перечисленные в описи, находятся на моем (нашем) ответственном хранении.

Лицо (а), ответственное (ые) за сохранность основных средств: \_\_\_\_\_ должность \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ расшифровка подписи

\_\_\_\_\_ должность \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ расшифровка подписи

\_\_\_\_\_ должность \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ расшифровка подписи

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

Указанные в настоящей описи данные и расчеты проверил \_\_\_\_\_ Конкурсный управляющий \_\_\_\_\_ Юрлова О.В.  
должность подпись расшифровка подписи

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.